

АКТ  
готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя  
к эксплуатации в отопительном периоде 2016 – 2017г.

г. Новозыбков

« 6 » июня 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:

От ЭЭР: Старший мастер Цыбульский Сергей Владимирович  
(должность, Ф.И.О.)

От энергоинспекции ТС: Инженер ОПП Шмухляров Андрей Валерьевич  
(должность, Ф.И.О.)

От отдела наладки: \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

и представителя потребителя: ООО « ЖЭК », г. Злынка  
(наименование организации.)

в лице: Зам. директора Шаболдина В.А.  
(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку систем отопления здания: г. Злынка, ул. К. Маркса, 61

и тепловых сетей: \_\_\_\_\_

Результаты осмотра и испытания следующие:

11. Соответствие системы отопления проектным данным

12. Состояние оборудования ТУ и систем отопления:	удовлетворительное
13. Наличие КИП и автоматики:	тепловой счетчик
14. Установка расчетных элементов в присутствии представителя отдела наладки	

15. Изоляция трубопроводов:	удовлетворительная
16. Герметизация вводов:	в норме
17. Гидропневмопромывка системы и сети:	произведена

18. Гидравлическое испытание. Давление было поднято до требуемого по инструкции 6 кгс/см.кв. При этом по истечении 15 мин. после отключения пресса падение давления составило 0,1 кгс/см.кв.

19. Утепление здания:	удовлетворительное.
20. состояние тепловых камер и внешних сетей потребителя:	удовлетворительное.

Теплоснабжающая организация:

 Старший мастер: Цыбульский С.В.  
Инженер: Шмухляров А.В.

Потребитель:

 Зам. Директора  
В.А. Шаболдин

АКТ  
Промывки внутренней системы отопления,  
испытания на прочность и плотность.

г. Злынка

« 6 » июня 2016г.

Многоквартирный дом по адресу: г. Злынка, ул. К. Маркса, 61

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель от ЭЭР: Старший мастер Цыбульский Сергей Владимирович

Производитель работ: ООО «ЖЭК» Лобанов А.П.

Произвели промывку внутренней системы отопления:

Противотоком до полного осветления воды. Используемое оборудование:

1. Эл. Насос NSC 500/50 Q-2700 л/час, h max 50 м.
2. Компрессор ELITECH N- 1,5 кВт, давление – 0,8 мПа, производительность 188л/мин.

Произведено испытание на плотность:

Рабочее давление  $P_{\text{раб}} = 4 \text{ кгс/см}^2$ , утечек на резьбах и фланцевых соединениях нет.


Испытание на прочность:

Произведено насосом NSC 500/50 до давления в системе  $6 \text{ кгс/см}^2$ . Подъем давление произведен в течение 15 минут, с последующей выдержкой 35 минут. Падение давления  $0,1 \text{ кгс/см}^2$ , при норме  $0,2 \text{ кгс/см}^2$ .

На основании результатов выше перечисленных работ система отопления здания промыта в соответствии с требованиями правил и выдержала испытание на прочность и плотность.

Подписи:

Представитель от ЭЭР:  Цыбульский С.В.

Производитель работ:  Лобанов А.П.