

# АКТ

готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя  
к эксплуатации в отопительном периоде 2016г. – 2017г.

г. Новозыбков

« 18 » июля 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:

От ЭЭР: Старший мастер Цыбульский Сергей Владимирович  
(должность, Ф.И.О.)

От энергоинспекции ТС: инженер ОПП Шмухляров Андрей Валерьевич  
(должность, Ф.И. О.)

От отдела наладки: \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И. О.)

и представителя потребителя: ООО « КосмоС », г. Злынка  
(наименование организации.)

в лице: Директора Масарова В.Г.  
(должность, Ф.И. О.)

произвели приемку систем отопления здания: г. Злынка , ул. К. Маркса, 21  
66

и тепловых сетей: \_\_\_\_\_

Результаты осмотра и испытания следующие:

71. Соответствие системы отопления проектным данным

72. Состояние оборудования ТУ и систем отопления: удовлетворительное

73. Наличие КИП и автоматики: отсутствует

74. Установка расчетных элементов в присутствии представителя отдела наладки

75. Изоляция трубопроводов: удовлетворительная

76. Герметизация вводов: в норме

77. Гидропневмопромывка системы и сети: произведена

78. Гидравлическое испытание. Давление было поднято до требуемого по инструкции 6 кгс/см.кв. При этом по истечению 15 мин. после отключения пресса падение давления составило 0,1 кгс/см.кв.

79. Утепление здания: удовлетворительное.

80. состояние тепловых камер и внешних сетей потребителя: удовлетворительное.

Теплоснабжающая организация:

Старший мастер Цыбульский С.В.

Инженер Шмухляров А.В.

Потребитель:

Директор

В.Г. Масаров



АКТ  
Промывки внутренней системы отопления,  
испытания на прочность и плотность.

г. Злынка

« 18 » июля 2016г.

Многоквартирный дом по адресу: г. Злынка, ул. К. Маркса, 21

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель от ЭЭР: Старший мастер Цыбульский Сергей Владимирович

Производитель работ: ООО « КосмоС » Лобанов А.П.

Произвели промывку внутренней системы отопления:

Противотоком до полного осветления воды. Используемое оборудование:

1. Эл. Насос NSC 500/50 Q-2700 л/час, h max 50 м.
2. Компрессор ELITECH N- 1,5 кВт, давление – 0,8 мПа, производительность 188л/мин.

Произведено испытание на плотность:

Рабочее давление  $P_{\text{раб}} = 4 \text{ кгс/см}^2$ , утечек на резьбах и фланцевых соединениях нет.

Испытание на прочность:

Произведено насосом NSC 500/50 до давления в системе  $6 \text{ кгс/см}^2$ . Подъем давление произведен в течение 15 минут, с последующей выдержкой 35 минут. Падение давления  $0,1 \text{ кгс/см}^2$ , при норме  $0,2 \text{ кгс/см}^2$ .

На основании результатов выше перечисленных работ система отопления здания промыта в соответствии с требованиями правил и выдержала испытание на прочность и плотность.

Подписи:

Представитель от ЭЭР:  Цыбульский С.В.

Производитель работ:

ООО «КосмоС»  Лобанов А.П.